

COMPLETION REPORT

1	Name of the Work	Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli		
2	Sanctioned Estimate No. and date	CE/DZ/TS/109/2021-22 Dated: 14.01.2022		
3	Head of Account which is chargeable	(Job Code 012-22-000008) P3726		
4	Instrument Order No. and date	EE/DD/WO/36/2022-23 dated: 28.06.2022		
5	Name of Contractor	Sri Shivananda N		
6	Work started	28.06.2022		
7	Work Completion	26.09.2022		
8	Time Stipulated for Completion of Work	90 days		
9	Delay in Execution of Work	—		
10	Measurement recorded in	MB No.835/13-14 Page No. 83443-445		
11	Check Measurement of the Asst			
12	Name of the office/official in charge of the work	AEE, Shettyhalli Sub Division		
	a) Asst. Eng/Junior Engineer	S.N. Krishnamurthy, AE		
	b) Asst. Executive Engineer	S.N. Krishnamurthy, AEE(Incharge)		
Sanctioned Estimated Amount		Amount Claims as per actually Vide as per bills	Excess	Savings
Rs. 35.25 Lakhs		Rs. 35,92,285.52	-	-

1. Certified that the above has been completed within the stipulated time noted in the
2. Certified that the contractor has delayed and completed the work for which necessary fine recovered
3. Certified that the above work has been executed by the contractor satisfactory in Immediate

Assistant Engineer
Ward no.12

Asst Executive Engineer(Incharge)
Shettyhalli sub division

Executive Engineer
Dasarahalli Division



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ:

“ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:-Repairing work Range office Building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli.

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 012-22-000008

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/AGR/36/2022-23, Dated:27.06.2022.

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/WO/36/2022-23, Dated:27.06.2022.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- ರೂ.35.25 ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ: ರೂ.35,92,285/--(ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಅ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿಆರ್(ಜಿ)/2022-23, ದಿನಾಂಕ:14.09.2022ರಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಭರವಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್.ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾದ M||s Civil Aim Consultants and Engineers ರವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.



**ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ**

ದಿನಾಂಕ: 26/09/2022

“ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:-	Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-	012-22-000008
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-	EE/DD/AGR/36/2022-23 Date: 28.06.2022
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-	EE/DD/WO/36/2022-23 Date: 28.06.2022
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	ರೂ.35.25 ಲಕ್ಷಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 35,92,285=00 (ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಇ.ಇ.ಎಂ.ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗ
ಇ.ಇ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 26/09/2022

“ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli

ಜಾಬ್‌ಶೀಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 012-22-000008


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/AGR/36/2022-23 Date: 28.06.2022

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/WO/36/2022-23 Date: 28.06.2022

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.35.25 ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ: ರೂ. 35,92,285=00 (ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು **Financial code** ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, **Pre-audit** ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ **Audit objection** ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 26/09/2022

“ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:-

Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:-

012-22-000008

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-

EE/DD/AGR/36/2022-23 Date: 28.06.2022

ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:-

EE/DD/WO/36/2022-23 Date: 28.06.2022

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:-

ರೂ.35.25 ಲಕ್ಷಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 012-22-000008 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 35.25 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 35,92,285=00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 26/09/2022

“ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ”

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli

ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 012-22-000008

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/AGR/36/2022-23 Date: 28.06.2022

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- EE/DD/WO/36/2022-23 Date: 28.06.2022

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- ರೂ.35.25 ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಡ್ಡಿನ ಮೊತ್ತ:- ರೂ. 35,92,285=00 (ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli ರ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.12

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)
ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು
1.	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Original Job code	Yes
2.	ಬಿಡುಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli
3.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal	Yes
4.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
5.	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS memo and date	Yes
6.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS memo and date	Yes
7.	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy	Yes
8.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender notification, paper cutting and state of district bulletin copies	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
9.	ಆನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online tender approval copy	ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
10.	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD	-
11.	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement copy	ಭಾಷಾಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ: 28.06.2022
12.	ಕಾರ್ಯದೇಶ / Work order	ದಿನಾಂಕ: 28.06.2022 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:
13.	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ / Schedule-B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ:
14.	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos	Yes
15.	ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ / Approved Online road history	Yes
16.	Standard tender documents	Yes

17.	I. Measurement book / E-MB shall have following:	
	• Name of the work	Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli
	• Work order no and date	EE/DD/WO/36/2022-23 Date: 28.06.2022
	• Date of Pre-measurements / measurements (RA /Final etc., as the case may be but the dates should be after work order)	yes
	• Date of Pre-measurements / measurements dates should be after work order date.	yes
	• Items wise measurement (as per standard recording requirements)	yes
	• Check measurement with date / dates by the concerned AEE /EE as per codal requirements	yes
	• Completion certificate as the case may be.	yes
	• Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) – tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	—
	• In case of final bills / claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	yes
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as requires under A code.	
18.	I. In case of deviation of the quantities – work slip / EIRL during execution:	
	• For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ	—
	• Chief Engineer inspection report	yes
	• Approval of work slip (PWG-45-A code-II)	—
	• Approval of EIRL (PWG-195, D code-I)	—
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items	—
	• Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10))	—
	• ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ / Sketch should be same in both estimate and MB	—
19.	II. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with administrative approval and technical sanction details as the case may be.	
	• Name of the work	Repairing work Range office building, removal of debris and providing new precast RCC covering slabs desilting of drains in ward no.12 Shettyhalli
	• Work order No and date	EE/DD/WO/36/2022-23 Date: 28.06.2022
	• Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements)	29/6/22 to 29/9/22
	• Check measurement date by AEE	
	• Acceptance signature of Agency	
	• SBR No with date	AEE/SSD/SBR/ /2022-23 Date:

K. Sreedhar

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶ್ರೀರಂಗ ಪಂಚಾಯತ್
ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರು

	• BR No with date	
	• Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	Yes
	• Statutory deductions as per prevailing norms code.	Yes
20.	IV Other details :-	
	• Completion certificate duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code) 185 (d)} {(form PWG – 46- A code-II)}	ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು (ಅ.ಅ / ಮು.ಅ)
	• Penalty in case of delay in completion of works.	—
	• EOT (Extension of time) – According if any as per norms)	—
	• Price adjustment (if the clause included in the tender)	—
	• Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards)	Yes


ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು


ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು